01-V10.3 CAL23AWP - Islington to Maitland - Mains CD - 164 - 194.hsp

ARTC

Report Date : 2023.07.05
Baseline Revision :
Baseline Date :

Islington | Islington Arrivals | Hughes St | Waratah | Hanbury Jct | Warrabrook | Sandgate | Hexham | Tarro | Beresfield | Thornton | Metford | East Maitland | High St | Maitland | Telarah

160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198

2023: Jan 02 09 16 23 30 | Feb 06 13 20 27 | Mar 06 13 20 27 | Apr 03 10 17 24 | May 01 08 15 22 29 | Jun 05 12 19 26 | Jul 03 10 17 24 31 | Aug 07 14 21 28 | Sep 04 11 18 25 | Oct 02 09 16 23 30 | Nov 06 13 20 27 | Dec 04 11 18 25

178 - FY23 Sth Fork Down - Kooragang (169.05 - 169.860)
258 - Non Coal Ironbark Creek (172.320)
178 - FY23 UM - Thornton (182.750 - 183.450)
BCD - U/Cut: (182.500 - 188.835)
196 - FY23 411A Pts - Up & Dwn Nth Coast (192.733)
196 - FY23 411B Pts - Up & Dwn Nth Coast (192.788)
178 - FY23 - Islington Arrival Rd (164.756 - 165.113)
- Mayfield - Signal Gantries Removal (165.303 - 165.460)
196 - FY23 430A Pts - Up & Dwn Nth Coast (192.890)
196 - FY23 430B Pts - Up & Dwn Nth Coast (194.660)
UM Undercutting at George St/High St Bridges: (187.050 - 188.700)
196 - FY23 406B Catch Pt - Up & Dwn Local (192.300)
196 - FY23 407A Pts - Up & Dwn Local (192.390)
196 - FY23 407B Pts - Up & Dwn Local (193.100)

Joins to SWA Delivery Schedule - Maitland to Muswellbrook - Major CD